

Итоговый бизнес-план пансионата в Малаховке

Чайковского, 1 · Версия 2 по улучшенному промту · 16 сентября 2026 года

1. Решение для инвестора и арендные условия

Проект имеет смысл продолжать до технического обследования и проверки спроса. Подписывать безусловную аренду и начинать капитальные вложения по имеющимся материалам рано. Рынок ухода с проживанием существует, но достаточный спрос именно на этот объект и приемлемость требуемого тарифа не подтверждены.

Цель заказчика — месячный плюс не позднее десятого месяца после открытия. В этом плане основной показатель — денежный результат после текущих расходов, аренды, расчетного резерва налогов и платежей по кредиту. Возврат первоначальных вложений — отдельный показатель.

Показатель базы	Значение
Продаваемая вместимость / среднее заселение M10	60 мест / 51 человек, 85%
Средний тариф с учетом применимого НДС	3 900 Р/сутки
Аренда с M7	200 000 Р/месяц
Денежный результат M10	+202 779 Р
После условной амортизации оснащения	+4 837 Р — почти нулевая прибыль
Первый положительный месяц	M9; в M10–M12 плюс сохраняется
Математический предел аренды M10–M12	402 779 Р, без запаса
Аренда для денежного плюса 300 тыс. Р в M10	Не более 102 779 Р
Финансирование оператора с резервом	22,63 млн Р
Возврат первоначальных вложений	За 24 месяца в базе не достигается

Для большей устойчивости переговоры стоит начинать с **100–150 тыс. Р**, а 200 тыс. Р рассматривать как верхнюю рабочую ставку при подтверждении остальных условий. Потолок около 403 тыс. Р означает лишь нулевой денежный результат и для договора не рекомендуется.

Предложение для переговоров: аренда 150–200 тыс. Р в месяц при передаче собственником полностью пригодного и законно введенного здания; до открытия — отдельные каникулы на согласованный период подготовки; после открытия — ноль в M1–M3, половина постоянной ставки в M4–M6, полная ставка с M7. Для расчета выбраны 200 тыс. Р и индексация 5% с M13. Это предложение, а не согласованные условия.

Платеж включает невозмещаемый НДС арендодателя, если он возникает; коммунальные услуги оплачиваются отдельно и уже заложены в расходах. Ориентир 150–200 тыс. Р соответствует

примерно 81–109 Р/м² общей проектной площади в месяц. Это **расчетная платежеспособность оператора**, а не оценка рыночной аренды объекта.

Обязательные условия решения «открывать»

- Письменное заключение профильных проектировщиков о возможности Ф1.1, этажности, огнестойкости, эвакуации и разрешенной вместимости.
- Законное использование участка и здания, оформленная реконструкция, завершённые инженерные системы.
- Подтверждение 60 постоянных продаваемых мест и дополнительно двух изоляционных коек в двух отдельных палатах. Изолятор включен в площади и оснащение, но не в выручку.
- Проверка готовности семей платить средний фактический тариф 3 900 Р/сутки за заявленный состав услуг.
- Согласованное финансирование реконструкции собственником и достаточные деньги оператора до устойчивого заселения.

2. Что подтверждено об объекте и что мешает запуску

Параметр	Подтвержденный материал	Значение для проекта
Здание по выписке	Нежилое, бывший техникум; 903,8 м²; 2 этажа	Нельзя считать всю реконструированную площадь юридически оформленной
Земля	3 390 м²; административное и амбулаторно-поликлиническое использование	Требуется проверка ПЗЗ, ГПЗУ и допустимости социального обслуживания
АР 2024 года	Общая площадь 1 843,1 м²; помещения 1 665,2 м²	Проектный показатель, не обмер и не документ ввода
Объем здания	Подвал, два этажа, мансарда; оси 33,59 × 25,49 м; высота 13,54 м	Мансарда и доступность верхних этажей требуют отдельного решения
Пожарные характеристики АР	Ф3.4, С1; встречаются III и IV степени	Исходный проект не подтверждает пригодность пансионата Ф1.1
Фото и видео	Незавершенные внутренние работы и благоустройство	Срок запуска и стоимость доведения нельзя подтвердить без обследования

При суммировании площадей помещений по этажам получается 1 665,1 м², тогда как итог АР — 1 665,2 м². Разница 0,1 м² не влияет на экономику, но подтверждает необходимость рабочего обмера. Планировку, размещение инженерии, дверные проемы и состояние конструкций по фотографиям не удостоверяли.

Проверки до арендного обязательства

- 1. Собственник предоставляет актуальные выписки на землю и здание, документы реконструкции, разрешения и ввод, технический план, условия подключения и документы на мощности.
- 2. Архитектор и пожарный проектировщик проверяют смену назначения на Ф1.1. Для многоквартирных домов престарелых СП 2.13130.2020, п. 6.7.19, отсылает к требованиям стационаров: для зданий высотой два этажа и более — не ниже II степени огнестойкости и класса С0. Существующие сведения III/IV и С1 не позволяют считать условие выполненным.
- 3. Проектировщики определяют законное число проживающих, доступность этажей, необходимость и тип лифта, ширину путей, пожарные отсеки и систему эвакуации маломобильных людей. Лифт сам по себе не заменяет эвакуацию.
- 4. Юрист проверяет ВРИ 3.2.1 или иной применимый допустимый вид, долгосрочную аренду и защиту вложений оператора. Наличие в ВРИ поликлиники не означает разрешение круглосуточного проживания.

До положительного завершения этих пунктов затраты ограничивать обследованием, проектной оценкой и проверкой рынка. Отсутствие возможности законной реконструкции — основание прекратить проект.

3. Спрос, конкуренты и продукт

Глубокое исследование содержит 14 предложений, включая два с недостаточно надежной актуальностью, и 46 источников. Проверка — кабинетная на 16.09.2026: сайты операторов и официальные публикации; звонки, тайные покупки и рекламная кампания не проводились.

Сегмент / пример	Публичная цена	Вывод для нашего предложения
Местный бюджет: «Виктория», Малаховка	От 1 350 Р; двухместное с помощью около 1 900–2 000 Р	Сильное ценовое давление; минимум ограничен условиями
«Забота», Новокосино	Двухместное 2 800–3 150 Р	Ближайший более дешевый сетевой ориентир
«Забота», Раменский	Двухместное 3 600–3 950 Р	Поддерживает возможность проверки тарифа около 3 900 Р, но не гарантирует спрос
«Забота», «Золотой возраст»	Трехместное от 4 000 Р; двухместное от 5 000 Р	Более высокий уровень комфорта и оснащения
«Опека», Москва	От 4 900–5 100 Р, включая временные акции	Московское предложение нельзя автоматически переносить на Малаховку
Senior Group, Малаховка	Двухместное от 8 500 Р	Медицинский премиум; иная услуга и структура затрат

СФР сообщал о более чем 656 тыс. получателей выплат в возрасте 80+ в Москве и Московской области в сентябре 2025 года. Это подтверждает масштаб возрастной группы, но не число покупателей частного стационарного ухода. Свободные места и загрузка конкурентов не установлены. Государственное обслуживание, сиделка на дому и помощь родственникам также конкурируют за бюджет семьи.

Предлагаемый продукт: постоянное и временное проживание, помощь в повседневных действиях, питание, безопасное передвижение, гигиена, досуг, связь с семьей и медицинская маршрутизация. Прием — после оценки зависимости и ресурсов ухода. Случаи, требующие круглосуточных медицинских вмешательств, специального наблюдения или госпитализации, принимаются только при соответствующей разрешенной модели и достаточном штате.

Цена 3 900 Р — средняя реализованная, включая скидки и НДС, если он применяется; 117 тыс. Р за 30 дней, 120,9 тыс. Р за 31 день. Это **гипотеза**, а не установленный рыночный средний чек. Возможная структура продаж: 30% по 3 400 Р, 60% по 4 000 Р и 10% по 4 800 Р дает средние 3 900 Р. Дорогой пакет не означает автоматического разрешения на тяжелый медицинский уход.

В договоре отдельно согласовать индивидуальные лекарства, специальные смеси, подгузники, индивидуальный пост, обследования и транспорт. Их нельзя рекламировать включенными, а затем неожиданно выставлять семье. Доход от таких доплат в модель не включен; обычная гигиена и питание включены.

Как проверить спрос до капитальных обязательств

За 4–6 недель провести 30–40 интервью с потенциальными плательщиками из Малаховки–Люберец, Жуковского–Раменского и юго-востока Москвы. Сравнить полную месячную цену на одном профиле ухода с 8–10 объектами. Тестовый рекламный бюджет 150–250 тыс. Р входит в предпусковые расходы, а не добавляется к ним повторно.

Оценивать уникальные квалифицированные обращения, посещения, готовность заключить договор по полной цене и причины отказа. При оттоке 5% в месяц базовому плану нужно около 57 новых заселений за М1–М10 сверх 12 жителей на открытии. При осторожной конверсии 10%, принятой в Excel, это примерно 571 квалифицированное обращение за период и еще 120 до открытия. Если тест подтвердит 20%, потребность сократится примерно до 286 и 60 соответственно. Рекламные лиды и подписанные договоры не равнозначны.

Бюджет маркетинга после открытия — 180 тыс. Р/месяц. При 5,7 заселения в месяц это около 31,6 тыс. Р затрат на привлечение одного заселения, если все заселения отнести к этому бюджету. Снижение конверсии или ускорение оттока требует нового расчета. Не принимать невозвратные платежи за запуск, который еще не обеспечен документами.

4. Пространственная концепция и организация ухода

60 мест — расчетная гипотеза. Распределение 24 места на первом этаже, 24 на втором и 12 в мансарде является заданием для проверки архитектором, а не разрешенной планировкой. Подвал исключен из жилых комнат. При запрете проживания в мансарде проверяется вариант 48 мест. Две палаты изолятора предусматриваются дополнительно.

Функция	Предварительное задание	Что проверить
Постоянное проживание	Комнаты на 1–3 человека; преимущественно двухместные	Площади по категориям мобильности, свет, санузлы, двери, эвакуация
Прием и изоляция	Отдельный приемный поток; 2 палаты по 1 изоляционной койке	Вход, санитарные связи, возможность безопасного ухода

Функция	Предварительное задание	Что проверить
Питание и общие зоны	Кухня, хранение, столовая, гостиные, занятия	Чистые и грязные потоки, мощности, пожарные границы
Персонал и хозяйство	Посты, комнаты работников, белье, уборочный инвентарь, отходы	Разделение потоков и реальная вместимость служебных помещений
Вертикальная связь	Доступность этажей для выбранного профиля жителей	Проект лифта/подъемника, носилочная логистика; отдельное решение эвакуации
Территория	Прогулочная петля, места отдыха, доступный вход	Границы, уклоны, покрытие, пожарный проезд, освещение

Действующие с 01.09.2026 СП 2.1.4284-26 предусматривают, в частности, спальни на 1–3 человека, условия перемещения между этажами и изоляционные палаты. При **менее 100 проживающих** требуется не менее двух изоляционных коек и не менее двух палат; при 100 и более — уже не менее четырех коек. Старые четырех- и пятиместные предложения конкурентов не являются шаблоном для нового объекта.

Переходные положения для ранее введенных или начатых объектов не следует считать автоматическим разрешением смены назначения бывшего техникума. Применимость к конкретной реконструкции должна быть обоснована проектировщиком.

Рабочие процессы

До заселения — оценка состояния, потребности в помощи и соответствия возможностям пансионата; понятный договор с плательщиком и законные основания обработки данных. При приеме — инвентаризация вещей, индивидуальный план ухода, контакты родственников и порядок экстренной помощи.

Ежедневно — передача смены, питание и питьевой режим, помощь в гигиене и перемещении, контроль обращений, журнал происшествий и информирование семьи. Поддержку приема назначенных лекарств и любые манипуляции разграничить с медицинским партнером и юристом. Сам факт найма человека с медицинским дипломом не заменяет лицензию.

Ключевые показатели: инциденты и падения, пролежни, своевременность реагирования, жалобы, текучесть работников, незакрытые смены, отток жителей и фактическая выручка на проживающего. Нельзя повышать заселение сверх безопасной мощности ухода.

5. Штат и текущая себестоимость

Посты ухода: днем один работник на 10 жителей, ночью на 20; минимум два поста и не меньше числа действующих жилых этажей. Расчет по максимуму числа жителей на начало и конец месяца; переход на очередной этаж условно каждые 24 жителя. Это инженерно-экономическая гипотеза, а не установленный норматив достаточности.

Ставки ухода = округление вверх ((дневные + ночные посты) × 12 часов × календарные дни / 160 часов × 1,15). Резерв 15% учитывает замены, однако реальный график, отпуска, больничные и

тяжесть ухода подлежат проверке руководителем службы. Один сотрудник не приравнен к круглосуточному посту.

Вспомогательная роль	Ставки × gross в месяц	Фонд, Р
Управляющий	1 × 130 000	130 000
Руководитель ухода	1 × 95 000	95 000
Администратор	1 × 90 000	90 000
Повара	2,5 × 80 000	200 000
Кухонные работники	2,5 × 60 000	150 000
Уборка	3 × 60 000	180 000
Досуг	0,5 × 70 000	35 000
Техническое обслуживание	0,5 × 80 000	40 000
Итого	12 ставок	920 000

Уход — 80 тыс. Р gross на ставку. В М10 базового плана требуются 6 дневных и 3 ночных поста, 24 ставки ухода; вместе со вспомогательными — 36 ставок. Gross 2,84 млн Р плюс 30,2% страховых начислений дает 3,698 млн Р в месяц. Руководитель ухода не используется для закрытия постоянного дефицита рядовых смен.

Прочие расходы

- На жителя в сутки: питание 380 Р, стирка 60 Р, обычная гигиена 90 Р — всего 530 Р. Специальные индивидуальные расходы оговариваются отдельно.
- Питание работников: отдельный фиксированный бюджет 3 500 Р в сутки. Это предотвращает занижение расходов в первые месяцы малого заселения.
- Постоянно в месяц: коммунальные 150 тыс. Р; маркетинг 180 тыс.; медицинский партнер 100 тыс.; бухгалтерия и ИТ 35 тыс.; отходы и санитарная обработка 30 тыс.; текущий ремонт 40 тыс.; страхование 15 тыс. Итого 550 тыс. Р.
- Комиссии платежей — 1% клиентской выручки; аренда — по ступеням. Все ставки требуют коммерческих предложений.
- С М13: зарплаты +7%, тариф и прочие расходы +6%, аренда +5%. Кредит в базе отсутствует.

100 тыс. Р на медицинского партнера — плановый договорный бюджет, **не круглосуточный медицинский пост**. Отдельный стресс-сценарий добавляет 700 тыс. Р в месяц на пост лицензированного подрядчика либо собственную лицензируемую деятельность. Помещения, оснащение и система качества при собственной лицензии оцениваются дополнительно.

6. Финансовая модель: месяцы, сценарии и аренда

Расчет на 24 месяца сохранен в Excel. Один переключатель сценария управляет единым помесечным расчетом. Дата открытия 01.07.2027 — техническое допущение для числа дней и налогового календаря, а не подтвержденный срок завершения работ. Начальное заселение — 12 человек; в М10 в среднем 51 и 52 на конец.

Все денежные суммы в таблице — тыс. ₽. Выручка клиентская, включая применимый НДС; денежный результат — после его выделения и налогового резерва.

Месяц	Жители в среднем	Выручка	Уход, ставки	Аренда	Денежный результат
M1 · 07.2027	15,0	1 813,5	11	0,0	-1 471,3
M2 · 08.2027	21,0	2 538,9	14	0,0	-1 171,5
M3 · 09.2027	27,0	3 159,0	13	0,0	-540,4
M4 · 10.2027	32,0	3 868,8	17	100,0	-461,4
M5 · 11.2027	36,0	4 212,0	16	100,0	-64,0
M6 · 12.2027	40,0	4 836,0	22	100,0	-165,8
M7 · 01.2028	43,5	5 259,2	22	200,0	-156,5
M8 · 02.2028	46,5	5 259,2	21	200,0	-45,4
M9 · 03.2028	49,0	5 924,1	22	200,0	365,4
M10 · 04.2028	51,0	5 967,0	24	200,0	202,8
M11 · 05.2028	53,0	6 407,7	25	200,0	431,3
M12 · 06.2028	54,0	6 318,0	24	200,0	461,3

Суммарный денежный результат M1–M12: **-2,62 млн ₽**; M13–M24: **+5,79 млн ₽**. За 24 месяца деятельность дает +3,17 млн ₽ до возмещения первоначальных вложений.

Положительный отдельный месяц не означает, что накопленные убытки покрыты. Решение о постоянной аренде принимать по результатам M10–M12, сезонным расходам и запасу ликвидности.

Сравнение сценариев

Сценарий	Вместимость; тариф	Средние жители M10	Денежный результат M10	Предел аренды M10
Базовый	60; 3 900 ₽	51,0	202,8 тыс. ₽	402,8 тыс. ₽
Неблагоприятный	48; 3 300 ₽	34,0	-1 328,9 тыс. ₽	-1 128,9 тыс. ₽
Благоприятный	60; 4 300 ₽	56,0	1 160,0 тыс. ₽	1 495,9 тыс. ₽

Неблагоприятный сценарий одновременно снижает вместимость и цену, замедляет заселение, повышает зарплаты и переменные расходы; он показывает совместный риск, а не прогноз вероятности. Благоприятный сценарий также не является обещанием.

Предел аренды

Пусть А — выручка без НДС минус все текущие расходы, кроме аренды; D — месячный платеж по кредиту; N — выручка без НДС. При налоговом резерве $\max(15\% \text{ положительного результата}; 1\% N)$ математический предел аренды для нулевого денежного результата:

$$R_{\max} = A - \max(D / 0,85; D + 0,01 \times N).$$

Для запаса денежного плюса P подставляется $D + P$ вместо D . При отрицательном $R_{\max}$ проект убыточен даже при нулевой аренде. Расчет не оценивает доходность вложений собственника.

В базе аренда 200 тыс. Р дает +202,8 тыс. Р в М10; 250 тыс. Р — около +152,8 тыс. Р , но результат после амортизации становится отрицательным. Для денежного запаса 300 тыс. Р требуется аренда не выше 102,8 тыс. Р . При аренде 150 тыс. Р денежный результат М10 около +252,8 тыс. Р .

Вариант 48 мест при сопоставимой загрузке дает 41 среднего жителя: М10 –191,0 тыс. Р при аренде 200 тыс. Р . Его предел аренды М10 — всего 9,0 тыс. Р , а минимум М10–М12 уже **–30,7 тыс. Р** : устойчивая положительная аренда при таком наборе условий отсутствует.

7. Налоги, прибыль и устойчивость результата

Используется УСН «доходы минус расходы» 15%. Ставка 10% в Московской области для определенной деятельности и структуры доходов, а также льготные взносы могут улучшить результат, но без проверки условий в базу не включены. Начисления на зарплату — консервативные 30,2%.

В модель включен НДС 5% **внутри** объявленного тарифа после утраты порогового освобождения. Порог 20 млн Р по действующему на 16.09.2026 законодательству проверяется по календарному и предыдущему году; другие доходы того же оператора вводятся отдельно. При базовом открытии в июле 2027 года порог превышает за первые шесть месяцев, поэтому НДС возникает с января 2028 года. Дата открытия меняет этот результат.

Освобождение услуг по статье 149 НК РФ возможно при выполнении предусмотренных условий и подтверждающих документах. Оно не возникает только из названия «пансионат» или ОКВЭД. В Excel есть отдельный переключатель подтвержденного освобождения; по умолчанию он выключен.

Месячный резерв налога — управленческое приближение: максимум 15% положительного расчетного результата и 1% выручки без НДС. Минимальный налог УСН рассчитывается по году, налоговые платежи имеют иной календарь; первоначальные расходы, признание основных средств и перенос убытков здесь не моделируются как полноценная налоговая декларация. Резерв обеспечивает осторожную оценку денежных потребностей.

Денежный результат не равен бухгалтерской прибыли. Для дополнительной проверки стоимость оснащения с резервом условно распределена на 60 месяцев. Это управленческая амортизация, не налоговый срок по каждому активу. Депозит и неиспользованный остаток денег расходом не признаются.

В М10 выручка 5,967 млн Р , НДС 284,1 тыс. Р , выручка без НДС 5,683 млн Р , текущие денежные расходы с арендой 5,423 млн Р , результат до амортизации и налога 259,6 тыс. Р . Налоговый резерв 56,8 тыс. Р оставляет 202,8 тыс. Р денег. Условная амортизация 197,9 тыс. Р уменьшает управленческий результат до **4,8 тыс. Р** . Поэтому рост аренды или затрат на небольшую сумму может превратить учетную прибыль в убыток.

Чувствительность: изменение одного условия

Суммы — тыс. Р в М10, при аренде 200 тыс. Р . Предел — аренда для нулевого денежного результата именно М10.

Изменение	Денежный результат	Предел аренды
Тариф 3 300 Р ; НДС в М10 еще нет	-415,6	-215,6

Изменение	Денежный результат	Предел аренды
Тариф 3 500 Р; НДС в М10 еще нет	-115,7	84,3
Тариф 3 700 Р; НДС в М10 еще нет	184,2	384,2
База: 3 900 Р; НДС 5%	202,8	402,8
Тариф 4 300 Р; НДС 5%	710,9	973,7
Все зарплаты +10%	-167,0	33,0
Расходы на жителей +20%	40,6	240,6
Освобождение от НДС подтверждено	462,2	684,1
Дополнительный медицинский пост +700 тыс.	-497,2	-297,2
Платеж по кредиту 300 тыс.	-97,2	102,8
Без каникул после открытия	202,8	402,8
48 мест, сопоставимая загрузка	-191,0	9,0

Цена влияет и на дату возникновения НДС: при 3 500/3 700 Р он появляется с М11, при 3 900 Р — уже с М7. Поэтому сравнение не является простой линейной зависимостью. При 3 500 Р минимальный предел аренды за М10–М12 — лишь 33,3 тыс. Р; при 3 700 Р — 339,8 тыс. Р. Условное раннее освобождение от НДС нельзя переносить на зрелый год работы. При неизменных 51 среднем жителе, 24 ставках ухода и НДС 5% цена для нулевого денежного результата М10 составляет 3 757,93 Р/сутки. Поэтому запас базовой цены 3 900 Р — лишь около 3,6%. При цене 3 700 Р и уже действующем НДС 5% результат М10 составил бы –82,7 тыс. Р.

Без арендных каникул результат М10 тот же, но пиковый кассовый дефицит увеличивается с 4,076 до 4,976 млн Р.

При более тяжелом составе жителей необходимо сначала изменить штат и медицинскую модель, а уже затем рассчитывать тариф. Налоговая льгота или рост цены не компенсируют отсутствие разрешений и безопасного ухода.

8. Первоначальные вложения и деньги до устойчивой работы

Статья оснащения	Количество и ориентир, Р	Сумма, тыс. Р
Механические кровати	30 × 39 900	1 197,0

Статья оснащения	Количество и ориентир, Р	Сумма, тыс. Р
Электрические кровати, включая 2 изоляционные	32 × 55 900	1 788,8
Матрасы, включая изолятор	62 × 24 900	1 543,8
Мебель и текстиль, включая изолятор	62 × 25 000	1 550,0
Подъемники для перемещения людей	2 × 79 900	159,8
Кресла-туалеты	10 × 6 900	69,0
Противопролежневые системы	10 × 16 900	169,0
Общие зоны	Комплект	900,0
Кухонное оснащение	Комплект	1 200,0
Система вызова помощи	Комплект	650,0
IT и видеонаблюдение в допустимых зонах	Комплект	400,0
Рабочие места персонала	Комплект	300,0
Прочее оснащение	Резерв номенклатуры	400,0
Итого оснащение	До резерва	10 327,4
Непредвиденные расходы	15%	1 549,1
Оснащение с резервом	60 постоянных + 2 изоляционных места	11 876,5

Дополнительная потребность	Сумма	Назначение
Предпусковые расходы	2,00 млн Р	Подбор, обучение, подготовка договоров, тест спроса и организация открытия
Начальный запас	0,35 млн Р	Продукты и расходные материалы; отдельно от дальнейшего потребления
Депозит	0,40 млн Р	Две постоянные месячные аренды; возвратный при соблюдении договора

Дополнительная потребность	Сумма	Назначение
Первоначальное финансирование до ликвидности	14,63 млн Р	Оснащение, подготовка, запас и депозит
Денежная ликвидность	8,00 млн Р	Средства на операционные убытки и непредвиденные отклонения
Всего средства оператора	22,63 млн Р	Без капитальных работ собственника

Цены кроватей, матрасов и средств перемещения опираются на открытые предложения поставщиков; это ориентиры, не полученные коммерческие предложения с доставкой и сборкой. Остальные комплекты и работы — расчетные допущения. В 400 тыс. Р прочего оснащения предварительно выделены 200 тыс. Р на 10 транспортных кресел-колясок по 20 тыс. Р и 200 тыс. Р на мелкое оборудование; это внутреннее распределение существующей суммы, без отдельного подтвержденного предложения. Резерв оборудования 15% не подтверждает достаточность бюджета строительной реконструкции.

Собственник здания и оператор

Предполагается, что собственник передает готовое к деятельности здание: законная реконструкция, пригодные конструкции и огнестойкость, инженерия, доступность, пожарные системы, лифт и благоустройство. В базовом денежном бюджете оператора доля этих работ равна нулю **только при закреплении обязательства собственника.**

До обследования укрупненный диапазон таких работ — 30–75 млн Р с риском выхода выше. Иллюстративная сумма 59,13 млн Р складывается из проектирования и обследования 2 млн, работ по помещениям 1 665,2 м² × 20 тыс. Р = 33,304 млн, пожарных решений 4 млн, лифта 6 млн и территории 2 млн; итого 47,304 млн плюс 25% резерва. Это не смета и не оценка выполненных объемов. Усиление конструкций, значительное изменение сетей или дополнительные обязательные решения могут изменить сумму.

Пиковый накопленный операционный дефицит базы — **4,076 млн Р в М8**. При наличии 8 млн Р ликвидности минимальный остаток — **3,924 млн Р**. Математический минимум общего финансирования без дополнительного запаса составляет 18,703 млн Р; для решения о запуске он слишком чувствителен к отклонениям.

Остаток денег не является расходом. В расчете возврата капитала первоначально вычитаются 14,627 млн Р, затем прибавляется операционный поток. Неизрасходованные 8 млн Р не списываются повторно. К М24 первоначальные вложения еще не возвращены: накопленный проектный поток **–11,456 млн Р**. Остаточная стоимость имущества, возврат депозита и продажа бизнеса в конце горизонта не включены.

Если оператор финансирует все иллюстративные работы по зданию, потребность с тем же денежным резервом вырастает примерно до **81,76 млн Р**. Этот вариант нельзя оправдать только выходом текущих операций в плюс к М10.

Для собственника аренда 200 тыс. Р дает 2,4 млн Р в год: лишь 4,1% валового поступления относительно условных 59,13 млн Р новых работ, еще до расходов и стоимости здания. Согласие на такую схему не подтверждено. При переносе реконструкции на оператора нужно заново оценить доходность, срок аренды, защиту улучшений и финансирование. Положительный М10 сам по себе не делает инвестицию выгодной.

Договор аренды

Предпочтителен срок 7–10 лет с предусмотренной законом регистрацией, точным объектом и разрешенной деятельностью. Зафиксировать акт готовности, условия начала начисления, каникулы до открытия отдельно от ступеней после открытия, предельную индексацию, согласование улучшений, компенсацию при досрочном прекращении не по вине оператора, доступ к мощностям и ответственность за скрытые дефекты. Отлагательные условия должны позволять выйти без потери основного капитала при отрицательном техническом или правовом заключении.

9. План запуска и контрольные условия

Срок подготовки предварительно 8–14 месяцев после решения собственника и положительного обследования. При необходимости усиления здания, сложной смены разрешенного использования или новой экспертизы срок может быть больше. Дата в финансовой модели служит календарем, а не графиком строительного контракта.

Этап	Срок и ответственная роль	Проверяемый результат
1. Документы и обследование	Первые 4–6 недель; собственник, юрист, архитектор и пожарный специалист	Письменное заключение о принципиальной возможности, перечень разрешений и законная вместимость
2. Спрос и экономика	Параллельно после предварительного технического допуска, 4–6 недель; управляющий и маркетолог	Подтвержденные полные цены, обращения и согласия семей, обновленная воронка и штат
3. Инвестиционное решение	2–3 недели после этапов 1–2; инвестор и собственник	Согласованные источники денег, распределение работ, условный договор аренды
4. Рабочий проект и согласования	Ориентировочно 2–4 месяца; проектировщики	Ф1.1, доступность, санитарные потоки, инженерия, смета и последовательность приемки
5. Строительство и оснащение	Ориентировочно 4–8 месяцев; собственник и подрядчики	Акты, исполнительная документация, испытания, ввод и подтвержденные параметры помещений
6. Оператор и персонал	За 2–3 месяца до готовности; управляющий, кадровик, бухгалтер	Штат и графики, договоры, обучение, поставщики, санитарные программы и медпартнер
7. Подготовка открытия	Последние 4–6 недель; руководитель ухода и управляющий	Проверка смен, тревожных систем, кухни, маршрутизации, договоров и законности начала деятельности

Этап	Срок и ответственная роль	Проверяемый результат
8. Постепенное заселение	М1–М10; управляющий	Рост без превышения ресурсов ухода; ежемесячное сопоставление факта с моделью

Организационные и правовые действия

Выбрать юридическое лицо и налоговую модель; проверить основной ОКВЭД 87.30 и дополнительные по фактическим услугам. Выполнить применимое уведомление о начале деятельности по постановлению №725. Реестр поставщиков социальных услуг по 442-ФЗ и получение бюджетных компенсаций не считать автоматическим доходом; включение и условия оцениваются отдельно.

Подготовить договоры проживания и ухода, порядок приема и прекращения, документы по персональным данным, пищевой безопасности, санитарной обработке, отходам, трудовым отношениям, охране труда, пожарной безопасности и действиям при происшествиях. Уточнить необходимость и объем лицензируемой медицинской деятельности; использовать лицензированного партнера только в пределах его разрешений и договора.

Нормы перепроверить перед проектированием и открытием. На дату исследования уже действуют СП 2.1.4284-26, новые санитарные правила питания СанПиН 2.3/2.4.4282-26 и обновленные пожарные документы 2026 года. Акты со сроком действия до конца 2026 года, включая действующую редакцию противопожарного режима, нельзя автоматически переносить на открытие в 2027 году.

10. Риски, решение об остановке и дальнейшая проверка

Риск	Последствие	Условие действия
Несоответствие Ф1.1 или невозможная эвакуация	Нельзя законно открыть целевой формат	Остановить капитальные вложения до письменного проектного решения
Допускаются только 48 мест	Падение выручки при значительной постоянной себестоимости	Пересчитать проект; не переносить условия аренды модели на 60 мест
Семьи не принимают тариф 3 900 Р	Положительная аренда может стать недоступной	До реконструкции подтвердить готовность платить полную цену
Собственник не финансирует доведение здания	Резко растет капитал оператора и риск потери улучшений	Пересогласовать аренду, защиту вложений и доходность
Тяжелый состав проживающих или дефицит кадров	Дополнительные посты и лицензируемые услуги	Ограничить прием до обеспечения ресурсов; увеличить бюджет
Медленное заселение и отток	Исчерпание денежных средств	Ежемесячный прогноз на 13 недель и контроль фактической воронки

Риск	Последствие	Условие действия
Рост налогов, зарплат и коммунальных	Исчезновение небольшого месячного плюса	Пересчет модели до индексации тарифа и перед новыми обязательствами

Какие данные запросить сейчас

У собственника: актуальные документы земли и здания, разрешения реконструкции и ввод, технический план, инженерные мощности, исполнительные схемы, пожарные документы, фактическая готовность и перечень недоделок, запрашиваемая аренда, каникулы и готовность финансировать обязательные работы.

У оператора/инвестора: доступный собственный капитал, условия кредита, планируемые категории жителей, возможность нанять персонал, правовая модель медицинских услуг и подтвержденные условия поставщиков.

У проектировщиков: обследование и обмер, заключение по Ф1.1, этажности и мансарде, допустимое количество проживающих по категориям мобильности, решение по лифту, эвакуации, изолятору и санитарным потокам, смета и сроки. Ни 3D-концепция, ни этот бизнес-план такого заключения не заменяют.

Проверка модели и границы результата

Формулы пересчитаны в Excel 16.0; проверены все три сценария, смена даты открытия на февраль високосного 2028 года, пороги НДС на границе 20 млн ₽, отсутствие превышения вместимости и восстановление базы. Ошибок формул при проверке не обнаружено. Независимый расчет сверил 2 160 показателей для 72 расчетных месяцев трех сценариев; расхождения только на уровне машинного округления. При аренде, равной расчетному пределу, денежный результат равен нулю с погрешностью машинного округления; превышение аренды на 10 тыс. ₽ дает минус 10 тыс. ₽, а ставка для целевого запаса дает ровно 300 тыс. ₽.

Оценка не включает фактическое техническое обследование, коммерческие предложения подрядчиков, подтвержденные продажи и полный бухгалтерский налоговый учет. Их получение является следующим обязательным шагом перед инвестиционным решением.

Исходники сохранены без изменений. Сначала подготовлены исследование и первичный план, затем улучшенный промт, настоящий итоговый план и расчетная книга; визуализация создается на последнем этапе. Цифры этого итогового плана имеют приоритет над упрощенной версией 1, где использовались другие тариф и структура питания.

Основные источники

Полный реестр из 46 источников, даты проверки, подробные оговорки и цены аналогов — в папке «01_Исследование». Ниже ключевые основания.

- СФР: возрастная группа 80+ в Москве и МО, 29.09.2025.
- «Забота»: тарифы пансионата «Раменский» и «Виктория»: Малаховка.
- СП 2.1.4284-26: санитарные требования.
- СП 145.13330.2020: проектирование домов-интернатов.
- Росстандарт: карточка СП 2.13130.2020.
- Росздравнадзор: лицензирование медицинской деятельности.
- ФНС: сохранение порога НДС 20 млн ₽ в 2027–2029 годах и УСН в Московской области.
- Внутренние источники: АР 2024 года, выписки на объект и участок, фотографии и видео из папки заказчика. В итоговые материалы не переносились паспортные данные, подписи и иные избыточные персональные сведения.